

Protokół wygrzewania posadzki z ogrzewaniem podłogowym

Inwestor:

Obiekt (dom jednorodzinny, mieszkanie, inne):

Adres:

Pomieszczenie (dotyczy jednego pomieszczenia):.....

Typ ogrzewania (wodne, elektryczne, inne):

Rodzaj jastrychu:.....

Data wykonania jastrychu:

Data rozpoczęcia procesu wygrzewania:

DATA	TEMPERATURA SYSTEMU	UWAGI	PODPIS
1.	system rozgrzano do temp. +20° C		
2.	system rozgrzano do temp. +30° C		
3.	system rozgrzano do temp. +40° C		
4.	system rozgrzano do temp. +50° C lub maksymalnej temp. systemu		
5-15	system pracuje z maksymalną temperaturą		
16.	temp. systemu obniżono do +40° C		
17.	temp. systemu obniżono do +30° C		
18.	temp. systemu obniżono do +20° C		
19.	pomiar wilgotności podłoża (metoda karbidowa)		
19-23	system wyłączony		
24.	system rozgrzano do temp. +20° C		
25.	system rozgrzano do temp. +30° C		
26.	system rozgrzano do temp. +40°		
27.	system rozgrzano do temp. +50° C lub maksymalnej temp. systemu		
28.	temp. systemu obniżono do +40° C		
29.	temp. systemu obniżono do +30° C		
30.	temp. systemu obniżono do +20° C		

Wykonawca:

Kierownik budowy:

Inwestor:

.....

.....

.....